

**C O M U N E   D I   M O N Z A**

**SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI**

**Servizio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica**

**\* \* \* \* \***

**ART. N. 163 del D.Lgs. 50 DEL 18/04/2016**

**\* \* \* \* \***

**Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEI  
CORNICIONI PRESSO LE CASE COMUNALI DI VIA GIOTTO, 12.**

**\* \* \* \* \***

Premesso che:

- Nella serata di sabato 16/07/2016, a seguito delle ultime piogge si e' staccata una porzione di cornicione posto tra le scale "F" e "G", dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Giotto, 12 rovinando al suolo direttamente sul passaggio pedonale antistante l' accesso al predetto fabbricato;
- L' atto ha provocato il crollo parziale di una cospicua porzione dei cornicioni, verificato dal pronto intervento dei VV.F.;
- A seguito di segnalazione della centrale operativa della Polizia Locale (ore 22.30) dell' avvenuto parziale crollo, i sottoscritti Arch. Angelo Cantù, in qualità di Dirigente del Settore Manutenzione Edifici Impianti Aree Pubbliche e Cimiteri e geom. Armando Norelli, tecnico del Servizio Manutenzione ERP si sono recati sul luogo .
- A constatazione avvenuta di quanto accaduto, a garanzia dell' incolumità dei residenti e degli avventori e' stata interpellata la Ditta Edil Vescio sas, che si e' resa immediatamente disponibile, per una

messa in sicurezza dei luoghi mediante formazione di tettoia provvisoria a protezione degli ingressi, costituita da tubolari in ferro “tipo innocenti” e sovrastante lamiera grecata.

- Nella mattinata del 17/07/2016 la Ditta Astrea s.r.l. ha provveduto alla posa di cavalletti prefabbricati in ferro lungo il perimetro interno del fabbricato che funge da accesso vincolato agli alloggi per la definitiva messa in sicurezza dei luoghi.

Considerata inoltre la situazione precaria di altre porzioni di cornicione si procede contestualmente alla verifica degli stessi con ausilio di autoscala carrata.

Visto che:

- il proprietario di tale insediamento e' il Comune di Monza, il sottoscritto Geom. Armando Norelli, del Servizio Manutenzioni ERP dichiara che i lavori sopra esposti e consistenti in **“MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI PRESSO LE CASE COMUNALI DI VIA GIOTTO, 12”** rivestono carattere di somma urgenza e quindi ha redatto in data odierna il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e pertanto

**DISPONE:**

di intervenire immediatamente al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei passaggi pedonali e degli otto ingressi scala mediante affidamento dei lavori ai sensi del predetto art. 163 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che da una prima analisi ammontano ad €. 15.282,00 Ditta Astrea srl, ed €. 7.349,15 Ditta Edil Vescio sas per un totale di €. 22.631,15 oltre IVA 10% come da computo metrico allegato a cui

dovranno essere applicati gli sconti contrattuali in essere.

*Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento per l'inoltro presso gli organi competenti ( Giunta Comunale e Consiglio Comunale) del provvedimento necessario alla copertura finanziaria ( art. 3 comma 1 lettera i del D.Lgs. 213/2012 ).*

Monza, lì 17 luglio 2016

IL TECNICO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E.R.P.

Geom. Armando Norelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E

DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI

AREE PUBBLICHE CIMITERI

Arch. Angelo Cantù