

Regione Lombardia
 Provincia di Monza e Brianza
 Comune di Monza



DOMUS MANARA S.r.l.
 PIANO ATTUATIVO
 AMBITO AT-02 – VIA MILAZZO

ELABORATO M

Cronoprogramma Opere Pubbliche

Ottobre 2023



IPOTESI DI SVILUPPO TEMPORALE PIANO ATTUATIVO AT-02 VIA MILAZZO - MONZA - REV. 02 DEL 06/10/2023

anni																					
semestri																					
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ESECUZIONE OPERE PRIVATE		TEMPI CONVENZIONALI																			
presentazione istanza titoli abilitativi per interventi privati EDIFICIO 1		PROGETTO																			
iter comunale di approvazione opere private edificio 1	tempi dell'istanza burocratica			24 MESI validazione progetto opere private																	
inizio lavori opere private edificio 1	entro 12 mesi dal rilascio del titolo edilizio																				
fine lavori edificio 1	entro 36 mesi dall'inizio lavori																				
presentazione istanza titoli abilitativi per interventi privati EDIFICIO 2	scaglioni successivi di 6 mesi	PROGETTO																			
iter comunale di approvazione opere private EDIFICIO 2	tempi dell'istanza burocratica																				
inizio lavori opere private EDIFICIO 2	entro 6 mesi dal rilascio del titolo edilizio																				
fine lavori EDIFICIO 2	entro 36 mesi dall'inizio lavori																				
ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE		TEMPI CONVENZIONALI																			
presentazione istanza titoli abilitativi opere pubbliche	entro 12 mesi dall'ottenimento del titolo abilitativo degli interventi privati				PROGETTO																
iter comunale di approvazione opere pubbliche	tempi dell'istanza burocratica																				
inizio lavori opere pubbliche	entro 12 mesi dal rilascio del titolo edilizio																				
1A	allargamento via verità																				
1C	parcheggio in linea e verde lungo la via Milazzo (area in cessione)																				
2B	Raccordo Piazza pubblica / via Manara																				
2C	Parcheggio via Milazzo nella porzione in cessione (50%)																				
3A	Formazione di Piazza Pubblica																				
5	Nuova Cabina ente erogatore energia elettrica																				
1B	nuova sistemazione di tratto via Manara																				
2A	giardino pubblico a margine del canale Villoresi																				
2E	Nuova sistemazione dei parcheggi Schiaffino																				
4	spostamento Edicola																				
1C	Riqualificazione via Milazzo										PROGETTO										
1D	Svincolo via Milazzo										PROGETTO										
2C	Parcheggio via Milazzo nella porzione in asservimento										PROGETTO										
2D	parcheggio via Milazzo lato Est										PROGETTO										
		LEGENDA																			
esecuzione opere																					
tempi dell'istanza burocratica																					
collaudi																					
tempi operatore																					